C. Betriebsinventar.

Schlosserwerkzeug	K	500.000·—
Tischlermaschinen	„	600.000·—
Tischlerwerkzeug und Motore	„	9,200.000·—
Sonstige Werkzeuge	„	170.000·—
Feldbahnmaterial	„	300.000·—
Autoanschaffung und Reparatur	„	1,500.000·—
Tischlerwerkstätte mit 4 Schupfen	„	3,000.000·—
Zimmererwerkstätte	„	300.000·—
Schlosserwerkzeuge mit derzeitigem Magazin	„	1,000.000·—
Hütte für Ziegelerzeugung	„	350.000·—
Bauhütte	„	400.000·—
Garage	„	300.000·—
Transformatorenhaus	„	3,150.000·—
Zusammen	K	20,770.000·—

Rekapitulation.

A. Stand der Arbeiten	K	214,650.000·—
B. Vorhandene Materialien	„	88.220.000·—
C. Betriebsinventar	„	20,770.000·—
Summe	K	323,640.000·—

Siedlung „Traiskirchen".

Wertfeststellung

sowie den Stand der vorhandenen Arbeiten und Materialien bis 22. April 1922.

Die Baukosten betragen für jedes Haus (Arbeitsleistung, Material und Regie) . . . . . K 3,300.000·—

A. Stand der Arbeiten.

7 Häuser	je	100 Prozent	700 Prozent
4 „	„	95 „	380 „
6 „	„	90 „	540 „
32 „	„	22 „	704 „
	Zusammen		2324 Prozent

Mithin Gesamtwert der Bauten $\frac{2324 \times 3{,}300.000}{100}$ = K 76,692.000·—

B. Materiallager.

38 m³ Bauholz	K	1,520.000·—
1000 kg Betonrundeisen	„	400.000·—
Tür- und Fensterbeschläge für 40 Häuser	„	800.000·—
Transport	K	2,720.000·—

Transport . .	K	2,270.000·—
5500 Stück Maurerziegel	„	374.000·—
2000 kg Hochofenzement	„	150.000·—
18.000 kg Portlandzement	„	1,224.000·—
2 Modelle für Gipsplattenerzeugung	„	100.000·—
Lagernde Türen und Fenster	„	2,500.000·—
Werkzeuge (Krampen und Schaufeln)	„	150.000·—
50 m² Gipsdielen	„	80.000·—
12.500 kg Gips	„	675.000·—
2000 m² Stukkaturgewebe	„	240.000·—
70 m³ geworfener Sand	„	455.000·—
8 m³ Wellsand	„	52.000·—
16 Wandbrunnen	„	128.000·—
38 Garnituren Waschküchenherde	„	380.000·—
38 Garnituren Herdbestandteile	„	1,140.000·—
31 Stück Ventilationen	„	12.000·—
100 m³ Schlacke	„	350.000·—
9 Fässer Holzzementmasse	„	247.000·—
300 m² Glas (länger lagernd)	„	1,200.000·—
30 kg Kitt	„	7.800·—
50 Rollen Dachpappe	„	400.000·—
100 Stück Betonpfähle	„	70.000·—
120 kg Nägel	„	72.000·—
100 kg Anstreichmaterial	„	200.000·—
80 Stück Kamintürl	„	320.000·—
80 Stück Mauerstutzen	„	8.000·—
Wasserleitungsrohre und Armaturen	„	800.000·—
Bauwasserleitung und Brunnenrohre	„	700.000·—
1 Werkstättengebäude	„	4,500.000·—
Für Reservoir samt Brunnen	„	200.000·—
Für großen Brunnen (3 m Durchmesser, 4 m tief) .	„	980.000·—
Definitive Vogelpumpe	„	900.000·—
250 m Feldbahn samt 2 Wagen	„	700.000·—
	K	22,035.000·—

Rekapitulation.

A. Stand der Arbeiten rund	K	76,692.000·—
B. Materiallager	„	22,035.000·—
	K	98,727.000·—

Die Siedlerarbeit und ihre Ergebnisse.

Siedlung Hoffingergasse.

Siedlerleistung im Jahre 1921.

	Stundenleistung	Wert der Arbeit mit jeweiligem Lohn	in Kronen mit heutigem Lohn
Baugruppenarbeit (Profession) . .	11.799	5,568.000	34,384.000
(Arbeit an den Häusern selbst)			
Handlanger	49.956		
Transport . .	61.755	5,568.000	34,384.000